工期

着工：2026年6月1日～
完成：2026年11月26日

天野秀雄様　賃貸集合住宅　新築工事

御幸建設株式会社

2026年

名称＼年月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	05 10 15 20 25 31	05 10 15 20 25 30	05 10 15 20 25 31	05 10 15 20 25 31	05 10 15 20 25 30	05 10 15 20 25 31	05 10 15 20 25 30	05 10 15 20 25 31	05 10 15 20 25 31
仮設工事		仮囲い		先行足場		2度架け	足場解体	社内検査	
地業工事			地盤改良						
基礎工事			基礎躯体工事	ワイヤーメッシュ敷き	デッキCON打設				
鉄骨工事				建方予定本締めデッキ敷					
鋼製建具工事					サッシ搬入取付			網戸・調整工事	
屋根工事					ルーフィング敷き	屋根板金葺き			
外壁工事						水紙貼り・外壁サイディング貼り			
木工事				野地コンパネ貼り	木工事　外壁下地・床組み・内部造作・PB貼り				
板金・樋工事							樋吊込み	木建具取付	
左官工事							巾木仕上げ	タイル下地・タイル貼り	
塗装・防水工事					バルコニー床防水		基礎巾木塗装		
内装工事							天井、壁クロス貼り・床CF貼り		
金物工事							物干金物・手摺笠木取付		
雑工事						防蟻工事		クリーニング	
電気設備工事					デッキ穴あけ　内部配線		外部配管接続	器具付け	
給排水工事				外部逃げ配管	デッキ穴あけ　内部配管		外部接続配管	器具付け	
ガス設備工事				外部逃げ配管	デッキ穴あけ　内部配管		外部配管	器具付け	
外構工事		先行造成CB積					地先、花壇、フェンス、駐輪場設置	アスファルト舗装・ライン引き	
解体工事	解体工事（2/6～4/30）								

備考	
解体工事	2/5～4/30
地鎮祭	5/21予定
本体着工	6/1予定
建方	7/28予定
社内検査	11/20予定
完成引渡し	11/26